

(様式1)

女川町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

女川町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	680,083	0
24	16,780,648	11,066,950	
25	31,230,934	21,916,163	
26	21,981,039	26,392,227	
27	20,367,727	16,041,610	
28	18,427,104	20,614,902	
29	15,154,366	17,975,320	
30	7,615,156	9,119,190	
31	2,194,183	0	
合計		134,431,240	123,126,362

<参考>	女川町東日本大震災 復興交付金基金残高	女川町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	女川町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	20,047,027	95,272	114,479,485

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	206,425	0
24	1,626,822	253,247	
25	4,328,871	373,456	
26	2,063,993	836,997	
27	2,594,970	1,174,793	
28	116,250	4,290,884	
29	798,300	1,396,902	
30	693,100	2,332,069	
31	1,161,725	0	
合計		13,590,456	10,658,348

交付実績 **144,701,093**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除き、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

女川町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	町内全域	町	町	直接	廃止	0	23	23	1,500			-		
															24	1,500			-		
															25				-		
															26			0	-		
															27			0	-		
															28			0	-		
															29			0	0		
															30						
															31			▲ 3,000			
															累計	3,000	▲ 3,000	0	0		
															14	A	-	4	-	1	-
24	8,397		615	-	25年4月～26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)																
25	4,336		9,231	-	26年4月～27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																
26	3,944		3,120	-	27年4月～28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																
27	3,648		2,520	-	28年4月～29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																
28			2,126	-	29年4月～30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																
29			278	2,435																	
30																					
31																					
累計	20,325	0	17,890	2,435																	
125	A	-	1	-	1	-	女川小・中学校移転整備事業(小学校校舎)	堀切山地区	町	町	直接	継続	1,347,554	29							
															24						
															25						
															26						
															27						
															28			0	-		
															29	36,145		28,236	-	H29.5 設計業務委託契約締結	
															30	485,478	3,000	496,387	-	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結	
															31						
															累計	521,623	3,000	524,623	0		
															126	A	-	1	-	2	-
24																					
25																					
26																					
27																					
28			0	-																	
29	13,557		10,590	-	H29.5 設計業務委託契約締結																
30	151,395		154,362	-	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結																
31																					
累計	164,952	0	164,952	0																	

(様式2A)

女川町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
127	A	-	1	-	3	-	女川小・中学校移転整備事業(中学校校舎)	掘切山地区	町	町	直接	継続	1,233,057	29	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	32,922		25,718	-	H29.5 設計業務委託契約締結
																	30	447,328		454,532	-	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
																	31					
																	累計	480,250	0	480,250	0	
																	128	A	-	1	-	4
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29	17,415		13,604	-	H29.5 設計業務委託契約締結																	
30	177,331		181,142	-	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結																	
31																						
累計	194,746	0	194,746	0																		
129	A	-	2	-	1	-	女川小・中学校移転整備事業(中学校武道場)	掘切山地区	町	町	直接	継続	63,400	29	~	32						
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	3,075		2,402	-	H29.5 設計業務委託契約締結
																	30	19,637		20,310	-	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
																	31					
																	累計	22,712	0	22,712	0	
																	130	A	-	2	-	2
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29	2,023		1,580	-	H29.5 設計業務委託契約締結																	
30	52,297		52,740	-	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結																	
31																						
累計	54,320	0	54,320	0																		

(様式2A)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4																			
135	◆	A	-	1	-	-	1		直接	継続	447,540	29	~	32	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28								0
															29	29,440							22,998
															30	162,692							169,134
															31								
															累計	192,132							0
																							0
															(注)								
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」																							
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																							
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																							
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																							
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																							
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																							
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																							
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																							
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。																							
都道府県交付分		各年度別合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				24	8,397	0	0	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0						
				25	4,336	0	0	0	9,231	0	0	0	0	0	0	0	0						
				26	3,944	0	0	0	3,120	0	0	0	0	0	0	0	0						
				27	3,648	0	0	0	2,520	0	0	0	0	0	0	0	0						
				28	0	0	0	0	2,126	0	0	0	0	0	0	0	0						
				29	0	0	0	0	278	0	0	0	0	0	0	2,435	0						
				30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
27,102		都道府県交付分 計		20,325	0	0	0	0	17,890	0	0	0	0	0	0	2,435	0						
市町村交付分		各年度別合計		23	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				24	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				29	138,669	0	0	0	108,325	0	0	0	0	0	0	0	0						
				30	1,568,596	0	0	0	1,601,940	0	0	0	0	0	0	0	0						
				31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4,364,445		市町村交付分 計		1,710,265	0	0	0	0	1,710,265	0	0	0	0	0	0	0	0						
都道府県・市町村交付分		各年度別合計		23	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				24	9,897	0	0	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0						
				25	4,336	0	0	0	9,231	0	0	0	0	0	0	0	0						
				26	3,944	0	0	0	3,120	0	0	0	0	0	0	0	0						
				27	3,648	0	0	0	2,520	0	0	0	0	0	0	0	0						
				28	0	0	0	0	2,126	0	0	0	0	0	0	0	0						
				29	138,669	0	0	0	108,603	0	0	0	0	0	0	2,435	0						
				30	1,568,596	0	0	0	1,601,940	0	0	0	0	0	0	0	0						
				31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4,391,547		合計		1,730,590	0	0	0	0	1,728,155	0	0	0	0	0	0	2,435	0						

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	C	-	7	-	1	-	女川町宮ヶ崎 地区水産業基 盤整備測量調 査計画事業	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	99,750	23	~	24	23	42,750				H24.10 基本計画策定業務契約
																	24	35,250		74,813		H25.3 業務完了
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29		▲ 3,187			
																	30					
																	31					
																	累計	78,000	▲ 3,187	74,813	0	
																	3	C	-	7	-	2
24	26,250																					
25																						
26																						
27																						
28																						
29		▲ 45,000																				
30																						
31																						
累計	45,000	▲ 45,000	0	0																		
12	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化測量 調査設計事業	指ヶ浜地 区他14 地区	県	町	間接	完了	991,291	23	~	30						
																	24	695,250		53,668		
																	25			46,067		H25.5大石原浜地区測量調査設計契約締結
																	26			368,908		H25.6離半島部基本設計業務発注 H26.1小屋取基本設計発注 H26.10被災跡地実施設計契約締結、H26.11修正基本設計契約 締結
																	27			59,062		H26.11不動産鑑定評価業務発注 H27.8修正基本設計業務の変更契約締結、H27.10補償算定調 査業務発注、H27.11小屋取地区実施設計業務発注
																	28		▲ 57,882			H28.4修正基本設計業務契約、H28.9被災跡地実施設計業務変 更契約、H28.12小屋取地区実施設計業務変更契約
																	29		138,145			H29.7修正基本設計業務変更契約、H30.1被災跡地実施設計業 務変更契約
																	30		135,500		7	H30.4被災跡地実施設計業務変更契約
																	31					
																	累計	743,475	0	743,468	7	
																	13	C	-	6	-	1
24	27,375		16,329	19,671																		
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	36,000	0	16,329	19,671																		

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6	7																	
19	◆	C	-	7	-	1	-	1	女川町水産加工団地整備構 想策定事業	宮ヶ崎地 区・石浜 地区	町	町	直接	完了	42,000	24	~	24	23				H24.6 基本構想策定業務発注	
																			24	33,600		33,600	0	H25.3 業務完了
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	33,600	0	33,600	0	
																			20		C	-	7	-
24	102,000				H25.5 管渠本体工事・施工管理発注。																			
25	1,947,168		2,022,822																					
26			0																					
27			▲ 3,891		H28.3 管渠実施設計完了 H28.3変更契約																			
28	34,547		60,892		H28.6 管渠工事発注																			
29	115,079		118,969		H29.5 実施設計業務発注 H29.6管渠工事発注																			
30			▲ 2,492		H31.3 実施設計業務変更契約 実施設計業務完了 管渠工事																			
31																								
累計	2,198,794	0	2,196,300	0																				
46		C	-	6	-	2	-	-	漁港施設機能 強化事業	指ヶ浜漁 港 外11漁港	県	町	間接	完了	128,000	24	~	25						
																			24	96,000		91,798		
																			25			▲ 3,702		26年3月、完了。
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	96,000	0	88,096	7,904	
																			48	☆	F	-	1	-
24	158,608		8,000																					
25	9,649		12,248																					
26	390,936		147,671																					
27	52,426		0																					
28	70,262		100,716																					
29		▲ 218,291	62,669																					
30		▲ 1,238	41,920																					
31																								
累計	681,881	▲ 219,529	373,224	0																				

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
58	C	-	7	-	4	-	女川町地方卸 売市場整備事 業	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	53,417	24 ~ 28	23							
															24	30,000						
															25	30,750		43,740				
															26			▲ 3,677				
															27							
															28			0				
															29		▲ 20,687					
															30							
															31							
															累計	60,750	▲ 20,687	40,063	0			
															86	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業
24																						
25	45,232		44,192																			
26	32,008		31,590																			
27			0																			
28			1,577																			
29	143,313		143,366																			
30	6,078		2,045																			
31																						
累計	226,631	0	222,770	0																		
87	C	-	7	-	5	-	女川町水産加 工工場整備事 業	石浜、宮 ヶ崎、伊 勢、鷺神 浜(角 浜)、小乗 地区	町	町	直接	継続	16,419,382	25 ~ 31								
															24							
															25	5,500,000						
															26			5,203,649				
															27	2,856,337		▲ 648,914				
															28			0				
															29			0				
															30	1,786,613	80,102					
															31	1,065,273						
															累計	11,208,223	80,102	4,554,735	0			
															92	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)
24																						
25	16,825		13,440																			
26																						
27	8,247																					
28			1,135																			
29																						
30																						
31																						
累計	25,072	0	14,575	0																		

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
97	C	-	5	-	3	漁業集落防災機能強化事業	小屋取地区	町	町	直接	完了	614,880	26 ~ 29	23							
														24							
														25							
														26	142,404		130,783		-	H26.6 URとCM事業一括契約締結	
														27	235,023		236,614		-	物件補償契約	
														28	68,061		72,265		-	H28.12 URとのCM事業変更契約締結	
														29	40,317		21,496		1	H30.3 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結	
														30		▲ 24,646					
														31							
														累計	485,805	▲ 24,646	461,158		1		
														98	C	-	5	-	4	漁業集落防災機能強化事業	御前浜地区
24																					
25																					
26	172,810		156,054		-	H26.10 URとCM事業一括契約締結															
27			0		-	継続して用地交渉を実施															
28			3,379		-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結															
29	36,967	266,478	45,369		-	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結															
30	13,137		279,615		-	H30.12 URとのCM事業変更契約締結															
31																					
累計	222,914	266,478	484,417		0																
99	C	-	5	-	5	漁業集落防災機能強化事業	尾浦地区	町	町	直接	継続	1,189,488	26 ~ 31								
														24							
														25							
														26	241,499		98,254		-	H26.10 URとCM事業一括契約締結	
														27			0		-	継続して用地交渉を実施	
														28			32,704		-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結	
														29	223,506	20,687	239,985		-	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結	
														30	406,423		430,398		-	H30.12 URとのCM事業変更契約締結	
														31							
														累計	871,428	20,687	801,341		0		
														100	C	-	5	-	6	漁業集落防災機能強化事業	竹浦地区
24																					
25																					
26	139,543		76,629		-	H26.10 URとCM事業一括契約締結															
27			0		-	継続して用地交渉を実施															
28			0		-	継続して用地交渉を実施															
29	47,844		52,002		-	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結															
30	266,631	▲ 17,676	307,711		-	H30.12 URとのCM事業変更契約締結															
31																					
累計	454,018	▲ 17,676	436,342		0																

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
101	C	-	5	-	7	漁業集落防災 機能強化事業	桐ヶ崎地区	町	町	直接	完了	357,468	26	~	29	23								
																24								
																25								
																26	132,216		95,718		- H26.10 URとCM事業一括契約締結			
																27			985		- H27.12用地買収契約			
																28	160,936		181,300		- H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買収契約締結			
																29			▲ 9,902	0	- H29.12 URとのCM事業変更契約締結			
																30		▲ 25,051						
																31								
																累計	293,152	▲ 25,051	268,101	0				
																102	C	-	5	-	8	漁業集落防災 機能強化事業	高白浜地区	町
24																								
25																								
26	62,581		48,122		- H26.10 URとCM事業一括契約締結																			
27			0		- 継続して用地交渉を実施																			
28			3,013		- 随時用地買収契約締結																			
29			1,226		- 随時用地買収契約締結																			
30	302,568		303,378		- H30.12 URとのCM事業変更契約締結																			
31																								
累計	365,149	0	355,739	0																				
103	C	-	5	-	9	漁業集落防災 機能強化事業	野々浜地区	町	町	直接	継続	475,517	26	~	31									
																24								
																25								
																26	41,084		40,329		- H26.10 URとCM事業一括契約締結			
																27			0		- 継続して用地交渉を実施			
																28			0		- 継続して用地交渉を実施			
																29			563		- 継続して用地交渉を実施			
																30	315,553		292,156		- H30.12 URとのCM事業変更契約締結			
																31								
																累計	356,637	0	333,048	0				
																104	C	-	5	-	10	漁業集落防災 機能強化事業	塚浜地区	町
24																								
25																								
26	138,141		106,668		- H26.10 URとCM事業一括契約締結																			
27			0		- 継続して用地交渉を実施																			
28			210		- 随時用地買収契約締結																			
29	20,343		24,808		- H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買収契約締結																			
30	134,525	▲ 7,784	135,845		- H30.12 URとのCM事業変更契約締結																			
31																								
32																								
累計	293,009	▲ 7,784	267,531	0																				

(様式2C)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
105	C	-	5	-	11	漁業集落防災 機能強化事業	出島地区	町	町	直接	継続	830,940	26 ~ 31	23									
														24									
														25									
														26	302,684		234,714		- H26.10 URとCM事業一括契約締結				
														27			0		- 継続して用地交渉を実施				
														28			3,496		- H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結				
														29	29,717		35,707		- H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結				
														30	290,803		294,523		- H30.12 URとのCM事業変更契約締結				
														31									
														32									
														累計	623,204	0	568,440	0					
														106	C	-	5	-	12	漁業集落防災 機能強化事業	寺間地区	町	町
24																							
25																							
26	148,037		136,468		- H26.10 URとCM事業一括契約締結																		
27			0		- 継続して用地交渉を実施																		
28	168,421		179,990		- H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結																		
29	97,242		97,242		- H29.12 URとのCM事業変更契約締結																		
30	206,142		206,142		- H30.12 URとのCM事業変更契約締結																		
31																							
32																							
累計	619,842	0	619,842	0																			
107	C	-	6	-	3	漁港施設機能 強化事業	尾浦漁港	町	町	直接	完了	206,765	26 ~ 30										
														24									
														25									
														26	120,000		9,768		- H26.8 設計、測量業務発注				
														27			36,045		- H27.8 契約締結 H28.3 変更契約締結(工期延期)				
														28	52,575		63,788		- H29.3 変更契約締結(工期延長)				
														29			42,644		- H29.5 契約締結 H30.3 変更契約締結				
														30		▲ 17,501	2,657	172	- H30.7 契約締結 H30.10完成				
														31									
														32									
														累計	172,575	▲ 17,501	154,902	172					
														116	C	-	6	-	4	漁港施設機能 強化事業(直 接補助分)	指ヶ浜漁 港外11漁 港	町	町
24																							
25	225,389		216,526		- H26.1~ 嵩上げ工事発注																		
26	29,732		▲ 10,580		- H27.3 変更契約締結																		
27	76,621		102,407		- H28.3 変更契約締結																		
28	94,875		▲ 5,527		- H29.3 変更契約締結 H29.3 契約締結																		
29	47,986		15,187		- H29.6 契約締結 H30.1 契約締結 H30.3変更契約締結																		
30		▲ 16,362	70,466		- H30.4 契約締結 H31.3 変更契約締結																		
31																							
32																							
累計	474,603	▲ 16,362	388,479	0																			

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
117	C	-	5	-	13	漁業集落防災 機能強化事業	指ヶ浜地 区	町	町	直接	継続	399,440	26 ~ 32	23																			
														24																			
														25																			
														26	113,647		86,872		- H27.3 URとCM事業一括契約締結														
														27			0		- 継続して用地交渉を実施														
														28			639		- H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結														
														29	55,018		57,493		- H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結														
														30	86,442	44,472	86,442		- H30.12 URとのCM事業変更契約締結														
														31																			
														32																			
														累計	255,107	44,472	231,446	0															
														118	C	-	5	-	14	漁業集落防災 機能強化事業	横浦地区	町	町	直接	継続	718,449	26 ~ 31	23					
24																																	
25																																	
26	94,546		53,071		- H27.3 URとCM事業一括契約締結																												
27			0		- 継続して用地交渉を実施																												
28			525		- 随時用地買取契約締結																												
29	128,133		132,618		- H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結																												
30	316,157		302,648		- H30.12 URとのCM事業変更契約締結																												
31																																	
累計	538,836	0	488,862	0																													
119	C	-	5	-	15	漁業集落防災 機能強化事業	飯子浜地 区	町	町	直接	継続	674,645	26 ~ 31															23					
																												24					
														25																			
														26	82,041		54,966		- H27.3 URとCM事業一括契約締結														
														27			0		- 継続して用地交渉を実施														
														28			356		- 随時用地買取契約締結														
														29			8,615		- 随時用地買取契約締結														
														30	438,258	▲ 14,316	407,960		- H30.12 URとのCM事業変更契約締結														
														31																			
														累計	520,299	▲ 14,316	471,997	0															
														121	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(女 川漁港環境整 備事業)	小乗浜地 区	県	県	直接	廃止	55,000	26 ~ 29	23					
																												24					
25																																	
26	41,250		0		- 未執行。																												
27																																	
28																																	
29				41,250																													
30																																	
31																																	
累計	41,250	0	0	41,250																													

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
123	C	-	7	-	6	-	(仮称)女川町 水産振興セン ター整備事業 (水産加工開 放実験室)	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	45,778	27	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	22,317		22,317	-	H27.9 建設工事発注
																	28	12,016		12,016	0	H28.6 竣工
																	29			0	0	H29.4 事業完了
																	30					
																	31					
																	累計	34,333	0	34,333	0	
																	124	◆C	-	7	-	5
24																						
25																						
26																						
27	40,265		40,265	-	H27.9 建設工事発注																	
28	21,680		21,680	0	H28.6 竣工																	
29			0	0	H29.4 事業完了																	
30																						
31																						
累計	61,945	0	61,945	0																		

(様式2C)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	56,850	0	0	0	0	24	818,625	0	161,795	19,671		
			25	16,825	0	55,805	7,904								
			26	41,250	0	368,908	0								
			27	8,247	0	59,062	0								
			28	0	0	▲ 56,747	0								
			29	0	0	138,145	41,250								
			30	0	0	135,500	7								
			31	0	0	0	0								
			1,253,632	都道府県交付分 計	941,797	0	862,468	68,832							
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	61,500	0	0	0	24	385,708	0	116,413		0
	25	7,758,188			0	2,339,528	0								
	26	2,383,909			0	6,697,069	0								
	27	3,282,989			0	▲ 214,172	0								
	28	683,373			0	733,019	0								
	29	985,465			0	1,090,057	1								
	30	4,569,330			0	3,161,414	172								
	31	1,065,273			0	0	0								
	29,556,126	市町村交付分 計			21,175,735	0	13,923,328	173							
	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	118,350	0	0	0	24	1,204,333	0	278,208	19,671	
			25	7,775,013	0	2,395,333	7,904								
			26	2,425,159	0	7,065,977	0								
			27	3,291,236	0	▲ 155,110	0								
			28	683,373	0	676,272	0								
			29	985,465	0	1,228,202	41,251								
			30	4,569,330	0	3,296,914	179								
			31	1,065,273	0	0	0								
			30,809,758	合計	22,117,532	0	14,785,796	69,005							

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5							1	2								
4	D	-	4	-	1	女川町災害公 営住宅整備事 業(その1)	竹浦地区 外13地区	町	町	直接	完了	96,000	23	~	24	23	43,750				H24.6 住宅5か年計画策定業務発注 H24.6 測量調査業務発注
																24	40,250		64,153	-	H24.12 整備事業基本計画作成業務発注
																25			19,846	-	H25.4 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務発注
																26				1	
																27					
																28					
																29					
																30					
																31					
																累計	84,000	0	83,999	1	
																5	D	-	15	-	1
24	17,625		17,982	-																	
25				0																	
26																					
27																					
28		▲ 768																			
29																					
30																					
31																					
累計	18,750	▲ 768	17,982	0																	
6	D	-	17	-	1	都市再生事業 計画作成事業	鷺神浜・ 女川浜・ 清水・ 宮ヶ崎・ 石浜・小 乗浜地区	町	町	直接	完了	987,255	23	~	26						
																24	714,750		722,456	-	H24.9 環境アセスメント概況調査業務委託発注
																25			19,755	-	H25.9 環境調査業務委託発注
																26			▲ 1,770	1	H27.3 精算変更契約締結、H27.3 完了
																27		▲ 15,500			
																28		▲ 450,058			
																29					
																30					
																31					
																累計	1,206,000	▲ 465,558	740,441	1	
																7	D	-	17	-	2
24	3,210,000		2,570,141	2																	
25																					
26																					
27																					
28		▲ 639,857																			
29																					
30																					
31																					
累計	3,210,000	▲ 639,857	2,570,141	2																	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
8	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 計画策定事業	水産加工 団地、シ ビックコ ア、JR女 川駅・浦 宿駅	町	町	直接	完了	65,940	23	~	26	23	375			H24.6 まちづくり基本計画策定業務委託発注	
																	24	57,000		49,454	-	H24.6 万石浦地区整備計画作成業務委託発注
																	25				-	
																	26				1	
																	27					
																	28		▲ 7,920			
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	57,375	▲ 7,920	49,454	1	
9	D	-	20	-	2	-	住民等のまち づくり活動支 援事業	水産加工 団地、シ ビックコ ア、JR女 川駅・浦 宿駅	町	町	直接	完了	41,193	23	~	27	23	333			H24.6 まちづくりワークショップ業務委託発注	
																	24	13,666		12,955	-	
																	25	14,000		6,608	-	H25.6 ワーキンググループ運営等業務委託発注
																	26			7,898	0	H26.5 ワーキンググループ運営等業務委託発注(H27.3 完了)
																	27					
																	28		▲ 538			
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	27,999	▲ 538	27,461	0	
10	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業計画 作成事業(事 業計画等)	竹浦地 区、桐ヶ 崎地区、 横浦地 区、飯子 浜地区、 塚浜地区	町	町	直接	完了	296,997	23	~	28	23	80,250			H24.4 基本設計業務委託発注	
																	24	189,750		175,188	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25		▲ 4,869	11,973	-	H25.10 用地測量等業務発注
																	26		▲ 9,440	33,045	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
																	27		▲ 966	1,632	-	H27.6 不動産鑑定業務発注
																	28			909	-	H28.6 不動産鑑定業務発注
																	29		▲ 31,977		1	
																	30					
																	31					
																	累計	270,000	▲ 47,252	222,747	1	
11	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業計画 作成事業(実 施設計)	竹浦地 区、桐ヶ 崎地区、 横浦地 区、飯子 浜地区、 塚浜地区	町	町	直接	完了	76,000	23	~	25	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
																	24	66,500		66,500	-	(H24年度は契約行為のみ)
																	25				-	H25.4 実施設計着手
																	26				0	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	66,500	0	66,500	0	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
15	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(市街地)	県	県	直接	継続	3,644,000	23	~	31	23	38,750	0	-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。 26年1月事業監理業務契約。 26年9月道路改良工事契約。26年11月公管金協定。 27年5月橋梁護岸土工工事契約。 28年4月工事委託協定締結。28年8月公管金協定締結。 30年1月工事委託協定締結。29年10月公管金協定締結。 改良工事の推進。	
																	24	106,950	27,377	-		
																	25	992,000	24,206	-		
																	26	586,675	178,215	-		
																	27	764,150	499,139	-		
																	28	0	1,424,085	-		
																	29	232,500	63,209	-		
																	30	103,075	584,880	-		
																	31			-		
																	累計	2,824,100	0	2,801,111		0
																	16	D	-	1		-
24	26,350	12,693	-																			
25	93,000	32,791	-																			
26	49,600	11,899	-																			
27	294,500	203,318	-																			
28	116,250	178,692	-																			
29		▲ 46,500	4,328																			
30		▲ 5,435	▲ 4,328																			
31			-																			
累計	613,800	▲ 51,935	561,865	0																		
17	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(飯子浜)	県	県	直接	継続	4,791,000	23	~	32					23	
																	24	372,000	24,497	-		
																	25	527,000	112,369	-		
																	26	620,000	40,709	-		
																	27	682,775	200,429	-		
																	28		643,493	-		
																	29		69,008	-		
																	30	310,000	636,004	-		
																	31	930,000		-		
																	累計	3,480,525	0	1,726,509	0	
																	18	D	-	1	-	4
24	100,750	10,291	-																			
25	88,000	19,669	-																			
26	32,474	12,665	-																			
27	0	23,495	-																			
28	0	176,514	-																			
29	178,300	46,500	-																			
30	8,000	112,000	-																			
31			-																			
累計	445,499	158,500	455,472	0																		

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
21	D	-	4	-	2	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その2)	陸上競技 場	町	町	直接	完了	4,878,663	25	~	25	23				25.1月 譲渡契約締結(200戸)	
																	24					
																	25	4,496,012		4,268,830	1	H26.2月 譲渡代金確定契約締結 H26.3月 保留地取得
																	26		▲ 129,509			
																	27					
																	28		▲ 97,672			
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	4,496,012	▲ 227,181	4,268,830	1	
																	22	◆	D	-	17	-
24	23,200		22,512	0	H24.7 女川町水道事業変更認可申請書作成業務委託発注																	
25																						
26																						
27																						
28		▲ 688																				
29																						
30																						
31																						
累計	23,200	▲ 688	22,512	0																		
23	D	-	20	-	3	-	復興まちづくり 支援防災情報 通信ネット ワーク整備事 業	鷺神浜・ 女川浜・ 清水・ 宮ヶ崎・ 石浜・小 乗浜地区	町	町	直接	廃止	0	23	~	27						
																	24	25,500				
																	25					
																	26		▲ 14,431			
																	27					
																	28		▲ 11,068		1	
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	25,500	▲ 25,499	0	1	
																	24	D	-	23	-	3
24	35,475		34,499	-	H24.9 測量調査等業務委託発注																	
25		3,566	4,541	-	H25.10 用地測量等業務発注																	
26		1,808	1,566	-	H26.4 用地測量等業務契約変更																	
27		167	410	-	H27.6 不動産鑑定業務発注																	
28				0																		
29																						
30																						
31																						
累計	35,475	5,541	41,016	0																		

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

平成31年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
25	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	御前浜地 区	町	町	直接	完了	44,101	24	~	28	23				H24.9 基本設計業務委託発注	
																	24	29,550		24,778	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25			3,743	-	H25.10 用地測量等業務発注
																	26		3,500	4,177	-	H26.4 用地測量等業務契約変更、埋蔵文化財調査業務発注
																	27		25	377	-	H28.1 不動産鑑定業務発注
																	28				0	
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	29,550	3,525	33,075	0	
																	26	D	-	23	-	5
24	41,362		36,235	-	H24.9 測量調査等業務委託発注																	
25			3,655	-	H25.10 用地測量等業務発注																	
26			265	-	H26.4 用地測量等業務契約変更																	
27			344	-	H27.6 不動産鑑定業務発注																	
28			442	1	H28.8 不動産鑑定業務発注																	
29		▲ 420																				
30																						
31																						
累計	41,362	▲ 420	40,941	1																		
27	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	高白浜地 区	町	町	直接	完了	25,727	24	~	28						
																	24	17,700		17,078	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25		714	1,336	-	H25.10 用地測量等業務発注
																	26		912	660	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
																	27			221	-	H28.1 不動産鑑定業務発注
																	28				1	
																	29		▲ 30			
																	30					
																	31					
																	累計	17,700	1,596	19,295	1	
																	28	D	-	23	-	7
24	11,775		11,410	-	H24.9 測量調査等業務委託発注																	
25			73	-	H25.10 用地測量等業務発注																	
26			57	-	H26.4 用地測量等業務契約変更																	
27			0	-																		
28			0	1																		
29		▲ 234																				
30																						
31																						
累計	11,775	▲ 234	11,540	1																		

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	24		28																			
29	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	野々浜地 区	町	町	直接	完了	40,747	24	~	28	23				H24.9 基本設計業務委託発注	
																	24	29,550		28,053	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25		268	1,765	-	H25.10 用地測量等業務発注
																	26		917	741	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
																	27			0	-	
																	28			0	1	
																	29		▲ 175			
																	30					
																	31					
																	累計	29,550	1,010	30,559	1	
																	30	D	-	23	-	9
24	41,362		41,085	-	H24.9 測量調査等業務委託発注																	
25		321	597	-	H25.10 用地測量等業務発注																	
26		509	510	-	H26.4 用地測量等業務契約変更																	
27			0	-																		
28			0	0																		
29																						
30																						
31																						
累計	41,362	830	42,192	0																		
31	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	寺間地区	町	町	直接	完了	30,045	24	~	28						
																	24	23,625		21,417	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25			667	-	H25.10 用地測量等業務発注
																	26			284	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
																	27			165	-	H27.9 不動産鑑定業務発注
																	28			0	1	
																	29		▲ 1,091			
																	30					
																	31					
																	累計	23,625	▲ 1,091	22,533	1	
																	32	D	-	23	-	11
24	22,500		8,089	-	H25.7 旭が丘地区基本設計業務発注																	
25			3,632	-	H26.4 旭が丘地区基本設計業務契約変更																	
26		1,794	12,573	-	H27.7 不動産鑑定業務発注																	
27		774	773	-																		
28			0	1																		
29																						
30																						
31																						
累計	22,500	2,568	25,067	1																		

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
33	D	-	23	-	12	防災集団移転 促進事業(事業費)	竹浦地区	町	町	直接	継続	1,830,176	24 ~ 31	23						H25.2 URとCM事業一括契約締結済
														24	128,012		33,512	-		
														25	369,162		411,171	-		
														26	722,417	726,967	1,386,576	-		
														27			13,446	-		
														28	21,910	▲ 266,843	▲ 297,184	-		
														29			29,215	-		
														30		▲ 100,222	▲ 12,956	-		
														31				-		
														累計	1,241,501	359,902	1,563,780	0		
														34	D	-	23	-	13	防災集団移転 促進事業(事業費)
24	82,862		25,112	-																
25	92,225		113,445	-																
26	284,894	202,335	488,899	-																
27			25,284	-																
28		▲ 44,016	▲ 50,703	-																
29			1,619	-																
30		▲ 23,527	▲ 22,856	-																
31				-																
累計	459,981	134,792	580,800	0																
35	D	-	23	-	14	防災集団移転 促進事業(事業費)	横浦地区	町	町	直接	継続	1,410,324	24 ~ 31							
														24	119,962		37,712	-		
														25	137,287		155,992	-		
														26	241,648		284,876	-		
														27	213,684		217,944	-		
														28	490,805	44,016	482,771	-		
														29			1,599	-		
														30		▲ 13,371	7,710	-		
														31				-		
														累計	1,203,386	30,645	1,188,604	0		

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

平成31年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
36	D	-	23	-	15	防災集団移転 促進事業(事業費)	飯子浜地区	町	町	直接	継続	1,551,330	24 ~ 31	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済
														24	119,875		37,625		-
														25	163,362		186,000		-
														26	273,411		287,139		-
														27	390,191		392,998		-
														28	457,614		394,186		-
														29			29,520		-
														30		▲ 47,040	7,816		-
														31					-
														累計	1,404,453	▲ 47,040	1,335,284		0
37	D	-	23	-	16	防災集団移転 促進事業(事業費)	塚浜地区	町	町	直接	継続	1,168,769	24 ~ 31	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済
														24	119,262		33,512		-
														25	260,225		303,311		-
														26	426,055	223,189	672,944		-
														27	33,121		4,941		-
														28	44,135	26,199	86,945		-
														29		▲ 89,300	12,552		-
														30		▲ 20,214	▲ 93,534		-
														31					-
														累計	882,798	139,874	1,020,671		0
38	D	-	23	-	17	防災集団移転 促進事業(事業費)	指ヶ浜地区	町	町	直接	継続	1,298,588	24 ~ 31	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済
														24	91,612		25,112		-
														25	167,475		195,959		-
														26	263,086	658,526	909,724		-
														27			26,537		-
														28		▲ 33,898			-
														29			283		-
														30		▲ 44,437	1,279		-
														31					-
														累計	522,173	614,089	1,124,996		0
39	D	-	23	-	18	防災集団移転 促進事業(事業費)	御前浜地区	町	町	直接	継続	1,379,764	24 ~ 31	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済
														24	117,162		20,912		-
														25	195,387		279,374		-
														26	375,497	512,670	845,452		-
														27			4,365		-
														28	21,364		25,607		-
														29			8,471		-
														30		▲ 14,789	1,498		-
														31					-
														累計	709,410	497,881	1,185,679		0

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
40	D	-	23	-	19	防災集団移転 促進事業(事業費)	尾浦地区	町	町	直接	継続	4,561,618	24	~	31	23				H24.9 URとCM事業一括契約締結済
																24	136,062		29,312	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																25	595,962		654,932	H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																26	1,150,940		1,094,977	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																27	528,612		532,890	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																28	1,585,864		1,584,723	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																29			17,256	H29.3 集会所整備契約締結 利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																30		▲ 6,026	26,004	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																31				用地買取契約締結
																累計	3,997,440	▲ 6,026	3,940,094	0
41	D	-	23	-	20	防災集団移転 促進事業(事業費)	高白浜地区	町	町	直接	継続	681,680	24	~	31	23				H24.9 URとCM事業一括契約締結済
																24	54,600		12,600	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																25	110,075		144,585	H25.12 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																26	268,474	62,218	315,972	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																27	101,451		32,460	用地買取契約締結、利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																28			77,268	H27.9 集会所整備契約締結
																29			3,155	H28.9 URとのCM事業変更契約締結 移転費助成について随時交付決定
																30		▲ 350	▲ 165	用地買取契約締結
																31				移転費助成について随時交付決定
																累計	534,600	61,868	585,875	0
42	D	-	23	-	21	防災集団移転 促進事業(事業費)	大石原浜地区	町	町	直接	継続	28,200	24	~	31	23				
																24	36,400			
																25	32,987		13,089	
																26	70,227	▲ 114,939	4,885	移転元用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																27			75	移転費助成について随時交付決定
																28			▲ 75	
																29			308	移転費助成について随時交付決定
																30				
																31				
																累計	139,614	▲ 114,939	18,282	0
43	D	-	23	-	22	防災集団移転 促進事業(事業費)	野々浜地区	町	町	直接	継続	487,219	24	~	31	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																24	99,662		20,912	
																25	103,862		128,378	H25.12 造成工事着手
																26	184,161		237,391	移転元用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定、 H26.5集会所設計業務発注、H27.3集会所整備契約締結
																27	38,630		20,529	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																28			▲ 910	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																29			766	移転費助成について随時交付決定
																30			3,190	移転費助成について随時交付決定
																31				移転費助成について随時交付決定、用地買取契約締結
																累計	426,315	0	410,256	0

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～								～	～							～
44	D	-	23	-	23	防災集団移転 促進事業(事 業費)	出島地区	町	町	直接	継続	483,018	24	～	31	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済、H25.2 土質調査業務発注、
																24	127,312		29,312	H25.3 詳細設計業務発注、H25.3 造成工事発注	
																25	103,425		189,057	H25.6 URとのCM事業一括契約変更、H26.2 宅地引渡し	
																26	135,511	58,647	201,807	H27.3 URとのCM事業変更契約締結	
																27			4,221	H26.6 集会所整備契約締結 用地買取契約締結、利子補給補助、移転費助成について随時交付 決定	
																28			▲ 43,197	H28.9 URとのCM事業変更契約締結 移転費助成について随時交付決定	
																29			2,364	移転費助成について随時交付決定	
																30		▲ 2,255	1,104	移転費助成について随時交付決定	
																31				移転費助成について随時交付決定	
																累計	366,248	56,392	384,668	0	
																45	D	-	23	-	24
24	72,624		16,625	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結																	
25	326,462		351,004	H25.12 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定																	
26	550,611	▲ 291,076	249,442	H27.3 URとのCM事業変更契約締結																	
27	27,952		27,419	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定																	
28		▲ 26,199	▲ 18,898	H27.7 集会所整備契約締結 H28.9 URとのCM事業変更契約締結 移転費助成について随時交付決定																	
29		▲ 35,702	4,210	移転費助成について随時交付決定																	
30		▲ 4,156	▲ 31,632	用地買取契約締結 移転費助成について随時交付決定																	
31																					
累計	977,649	▲ 357,133	598,170	0																	
47	D	-	1	-	5	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 社鹿線 (小乗浜)	県	県	直接	継続	3,012,000	24	～	31						
																24	116,250		10,740		
																25	1,395,000		56,813	25年9月橋梁設計契約。11月詳細設計契約。12月地質調査契約。	
																26	465,000		22,953	26年10月林地開発委託契約。	
																27	358,050		50,067	28年2月トンネル工事契約。28年3月橋梁下部工工事契約。	
																28			970,744	29年2月上旬工事契約。	
																29			803,909	29年10月迂回路設計業務委託契約。	
																30			220,402	30年3月橋梁上部工工事契約。	
																31				改良工事及び橋梁上部工工事の推進。	
																累計	2,334,300	0	2,135,628	0	
																49	★	F	-	2	-
24	4,670,006		3,109,158																		
25	2,518,696		2,190,367																		
26	237,836		2,481,327																		
27	4,153,257		244,829																		
28	2,443,623		2,014,441																		
29			2,743,216																		
30			682,516																		
31																					
累計	14,023,418	0	13,465,854	0																	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
50	D	-	23	-	25	防災集団移転 促進事業(事業費)	中心部	町	町	直接	継続	6,850,293	24 ~ 31	23					H25.1 移転促進区域用地取得開始
														24	4,675,125		2,875,490		H24.12 利子補給、移転費助成補助受付開始
														25	1,066,275		1,399,805	-	移転元地随時契約締結、移転費助成について随時交付決定
														26	2,691,150	▲ 2,038,537	375,770	-	移転元地随時契約締結、移転費助成について随時交付決定
														27			218,674	-	移転先用地(荒立西・東・内山)取得
														28		▲ 400,001	217,045	-	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
														29			320,273	-	移転先用地(運動場西、ずい道、女川(1期、2期))取得
														30			162,456	-	移転元用地及び補償契約締結
														31				-	移転先用地及び補償契約締結
														累計	8,432,550	▲ 2,438,538	5,569,513	0	
51	D	-	17	-	3	都市再生区画 整理事業(事業費)	荒立地区	町	町	直接	完了	839,213	24 ~ 27	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済
														24	629,409		629,409	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
														25				-	H25.4 UR・コンサル間で換地設計業務契約締結
														26				-	
														27				0	H28.3 事業完了
														28					
														29					
														30					
														31					
														累計	629,409	0	629,409	0	
52	D	-	17	-	4	都市再生区画 整理事業(事業費)	陸上競技 場跡地地区	町	町	直接	完了	37,034	24 ~ 24	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済
														24	30,204		30,204	-	H25.3 UR・コンサル間で換地設計業務契約締結
														25				-	H26.3 区画道路竣工
														26			▲ 2,429	1	H26.5 URとCM事業変更契約締結(精算減額)
														27					
														28		▲ 2,428			
														29					
														30					
														31					
														累計	30,204	▲ 2,428	27,775	1	
53	D	-	1	-	6	道路事業(竹 浦団地取付道 路)	竹浦地区	町	町	直接	完了	699,518	24 ~ 30	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済
														24	31,739			-	(H25.8 詳細設計業務発注予定)
														25	272,877		272,877	-	H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着手
														26			10,752	-	道路用地取得
														27			1,366	-	道路用地取得
														28		237,509	237,509	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
														29					
														30			2,166	17,455	
														31					
														累計	304,616	237,509	524,670	17,455	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
54	D	-	1	-	7	-	道路事業(横 浦団地取付道 路)	横浦地区	町	町	直接	継続	411,524	24	~	31	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
																	24	25,469			(H25.8 詳細設計業務発注予定)	
																	25	194,215		194,215	H25.9 UR・JV間で地質調査業務契約締結	
																	26			8,612	- 道路用地取得	
																	27			613	- 道路用地取得	
																	28		99,245	99,246	- H28.9 URとのCM事業変更契約締結	
																	29			320	- 道路用地取得	
																	30					
																	31					
																	累計	219,684	99,245	303,006	0	
																	55	D	-	1	-	8
24	23,883			(H25.8 詳細設計業務発注予定)																		
25	166,082		166,082	- H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着手																		
26			20,228	- 道路用地取得																		
27			3,655	- 道路用地取得																		
28		▲ 50,073	▲ 56,011	- H28.9 URとのCM事業変更契約締結																		
29																						
30		▲ 5,937																				
31																						
累計	189,965	▲ 56,010	133,954	1																		
56	D	-	1	-	9	-	道路事業(塚 浜団地取付道 路)	塚浜地区	町	町	直接	完了	153,963	24	~	29						
																	24	21,070			(H25.8 詳細設計業務発注予定)	
																	25	151,280		151,280	- H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着手	
																	26			2,104	- 道路用地取得	
																	27			151	- 道路用地取得	
																	28		▲ 19,838	▲ 34,215	2 H28.9 URとのCM事業変更契約締結	
																	29					
																	30		▲ 33,190			
																	31					
																	累計	172,350	▲ 53,028	119,320	2	
																	57	D	-	1	-	10
24	46,500		5,239	-																		
25	193,750		45,968	- 25年9月地質調査契約。26年2月詳細設計契約。																		
26	186,000		14,437	- 26年10月林地開発委託契約。																		
27	127,100		7,667	- 27年7月用地監理業務委託。建物調査算定業務委託契約。																		
28	0		331,331	- 28年4月用地測量業務委託契約。28年11月改良工事契約。																		
29	310,000		199,881	- 30年3月改良工事契約。																		
30	224,750		350,194	- 改良工事の推進。																		
31	231,725																					
累計	1,319,825	0	954,717	0																		

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
59	D	-	4	-	3	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その3)	指ヶ浜地 区	町	町	直接	完了	201,991	24	~	28	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
																	24	1,155			-(防集事業と面積により事業費按分)
																	25	49,827		45,215	H26.2 造成工事着手
																	26	99,799		▲ 8,282	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																	27			113,848	H27.6 支援業務発注、H27.10買取契約締結
																	28	26,174		25,959	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	29		▲ 214		
																	30				
																	31				
																	累計	176,955	▲ 214	176,740	1
																	60	D	-	4	-
24	1,155			-(防集事業と面積により事業費按分)																	
25	40,780		35,942	H26.2 造成工事着手																	
26	87,909		▲ 3,254	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結																	
27			1,719	H27.12 支援業務発注																	
28			75,017	H28.6 買取契約締結																	
29		▲ 20,420	0	H28.9 URとのCM事業変更契約締結																	
30			▲ 3	H31.3 事業費の精算による変更																	
31																					
累計	129,844	▲ 20,420	109,421	3																	
61	D	-	4	-	5	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その5)	尾浦地区	町	町	直接	完了	889,007	24	~	30					
																	24	4,331			-(防集事業と面積により事業費按分)
																	25	354,716		336,420	H26.3 造成工事着手
																	26	368,992		▲ 121,907	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																	27			2,609	H27.12 支援業務発注
																	28			578,741	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	29	133,569	▲ 82,464	0	H28.12 買取契約締結
																	30		▲ 1,263	▲ 17,984	H29.8建物完成
																	31				H31.3 事業費の精算による変更
																	累計	861,608	▲ 83,727	777,879	2
																	62	D	-	4	-
24	2,021			-(防集事業と面積により事業費按分)																	
25	106,357		97,782	H26.3 造成工事着手																	
26	156,675		▲ 25,663	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結																	
27			1,719	H27.12 支援業務発注																	
28		27,914	183,575	H28.7 買取契約締結																	
29		▲ 35,554		H28.9 URとのCM事業変更契約締結																	
30			▲ 1	H31.3 事業費の精算による変更																	
31																					
累計	265,053	▲ 7,640	257,412	1																	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
63	D	-	4	-	7	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その7)	桐ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	278,016	24	~	28	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
																	24	2,021			(防集事業と面積により事業費按分)
																	25	77,225		68,651	H26.2 造成工事着手
																	26	154,878		▲ 31,458	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																	27		9,185	206,116	H27.6 支援業務発注、H27.9 買取契約締結
																	28			▲ 47	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	29		▲ 46		
																	30				
																	31				
																	累計	234,124	9,139	243,262	1
																	64	D	-	4	-
24	1,732			(防集事業と面積により事業費按分)																	
25	43,755		36,671	H25.12 造成工事着手																	
26	137,532		▲ 5,399	H26.5 検討業務発注、H26.5 支援業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結																	
27		40,987	183,690	H27.6 買取契約締結																	
28			1,992	H28.9 URとのCM事業変更契約締結																	
29		▲ 7,051		H29.1 バリアフリー工事契約締結																	
30																					
31																					
累計	183,019	33,936	216,954	1																	
65	D	-	4	-	9	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その9)	横浦地区	町	町	直接	完了	199,712	24	~	30					
																	24	2,454			(防集事業と面積により事業費按分)
																	25	128,352		117,940	H25.9 UR・JV間で地質調査業務契約締結
																	26	204,400		▲ 75,715	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																	27			0	継続して敷地造成工事を実施
																	28		▲ 115,414	8,888	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	29		▲ 44,554	123,634	H28.12 業務支援契約締結
																	30		▲ 490	▲ 1	H29.6 買取契約締結
																	31				H29.11 建物完成
																	累計	335,206	▲ 160,458	174,746	2
																	66	D	-	4	-
24	144			(漁集事業と面積により事業費按分)																	
25	6,284		6,290																		
26	11,158		10,469	H27.3 URとCM事業精算変更契約締結、H27.3完了																	
27																					
28		▲ 826																			
29																					
30																					
31																					
累計	17,586	▲ 826	16,759	1																	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
67	D	-	4	-	11	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その11)	野々浜地 区	町	町	直接	完了	101,485	24	~	28	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
																	24	1,010			(防集事業と面積により事業費按分)
																	25	29,665	▲ 8,072	25,398	H25.12 造成工事着手
																	26	79,513		66,772	H26.5 検討業務発注、H26.8 譲渡契約締結、敷地造成 H27.3 URとCM事業精算変更契約締結
																	27			0	H27.4 入居開始、現在、事業費の精査中
																	28		▲ 12,230	▲ 3,371	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	29		▲ 1,085		
																	30				
																	31				
																	累計	110,188	▲ 21,387	88,799	2
																	68	D	-	4	-
24	577			(防集事業と面積により事業費按分)																	
25	32,000		29,551	H26.3 造成工事着手																	
26	43,954	▲ 9,847		H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結																	
27			1,215	H28.1業務支援契約																	
28			14,154	H28.9 URとのCM事業変更契約締結																	
29		▲ 41,108	0	H28.12 買取契約締結																	
30		▲ 349		H29.7 建物完成																	
31				H31.3 事業費の精算による変更																	
累計	76,531	▲ 41,457	35,073	1																	
69	D	-	4	-	13	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その13)	塚浜地区	町	町	直接	完了	58,993	24	~	28					
																	24	144			(防集事業と面積により事業費按分)
																	25	10,042		9,430	H26.3 造成工事着手
																	26	12,544	▲ 212		H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																	27			13,512	H28.1業務支援契約、H28.3買取契約締結
																	28	34,104		28,887	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	29		▲ 5,216		
																	30				
																	31				
																	累計	56,834	▲ 5,216	51,617	1
																	70	D	-	4	-
24	144																				
25	10,036																				
26	12,544		9,522	H26.5 検討業務発注、H26.6 URとのCM事業契約締結、随時用地購入契約締結																	
27			1,255	H28.1業務支援契約、随時用地購入契約締結																	
28		12,230	21,228	H28.9 買取契約締結、支障物件移設補償契約締結																	
29			1,137	H29.4 建物完成																	
30				H29.4 支障物件移設補償契約締結																	
31		▲ 1,812		H30.3 URとのCM事業変更契約締結																	
累計	22,724	10,418	33,142	0																	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27							28	29							30	31
71	D	-	4	-	15	女川町災害公 営住宅整備事 業(その15)	出島地区	町	町	直接	完了	664,532	24	~	26	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結	
																24	3,609		60,033	-	(防集事業と面積により事業費按分)
																25	142,922		65,216	-	建物 H25.8 業務支援契約締結、H25.11 譲渡契約締結
																26	526,031		494,081	-	敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																27		▲ 50,172	0	-	H26.9 入居開始。現在、事業費の精査中
																28		▲ 40,924	▲ 37,867	3	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																29					
																30					
																31					
																累計	672,562	▲ 91,096	581,463	3	
																72	D	-	4	-	16
24	1,155			-	(防集事業と面積により事業費按分)																
25	95,229		90,523	-	H25.12 造成工事着手																
26	98,001		▲ 55,361	-	H26.5 検討業務発注、H26.5 支援業務発注、敷地造成 H27.3 URと CM事業変更契約締結																
27			150,396	-	H27.4買取契約締結																
28			203	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結																
29		▲ 8,623		1	H29.1 バリアフリー工事契約締結																
30																					
31																					
累計	194,385	▲ 8,623	185,761	1																	
73	D	-	4	-	17	女川町災害公 営住宅整備事 業(その17)	清水・日 蔭地区	町	町	直接	完了	509,048	25	~	29						
																24					
																25	69,965		643	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約
																26	227			-	
																27			2,512	-	H28.3基本設計業務契約変更
																28	430,780	▲ 52,500	442,259	-	H28.4 支援業務発注、H28.6 用地購入、H28.9 買取契約締結
																29		▲ 3,056	0	2	H29.4 建物完成
																30					
																31					
																累計	500,972	▲ 55,556	445,414	2	
																74	D	-	4	-	18
24																					
25	87,456	95,528	2,572	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約																
26	109,224		8,705	-	H26.5 検討業務発注																
27			588	-	H28.3基本設計業務契約変更																
28		1,727,959	1,567,742	-	H28.9 支援業務発注、H28.9 硬岩掘削契約(区画整理事業との一 体契約)、H29.2 用地購入(先行地区)、H29.3買取契約締結																
29		▲ 223,634	157,958	1	H29.5 用地購入(後発地区) H29.11変更契約締結																
30		▲ 58,967			H30.3建物完成																
31																					
累計	196,680	1,540,886	1,737,565	1																	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
	23	24	25	26	27	28							29																							
75	D	-	4	-	19	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その19)	小乗浜地 区	町	町	直接	完了	292,931	25	~	29	23																			
																	24																			
																	25	34,982		372	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約														
																	26	10,074		1,492	-	H26.5 検討業務発注														
																	27			101	-	H28.3基本設計業務契約変更														
																	28		248,023	5,351	-	H28.9 支援業務発注														
																	29		▲ 36,765	248,997	1	H29.5 用地購入、買取契約締結 H29.11 建物完成														
																	30																			
																	31																			
																	累計	45,056	211,258	256,313	1															
76	D	-	4	-	20	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その20)	旭が丘地 区	町	町	直接	廃止	0	25	~	27	23																			
																	24																			
																	25	87,456	▲ 87,456	0	0	住宅配置計画に基づき整備を取りやめ。既配分事業費はD-4-18へ 流用。流用後交付対象事業費(0千円(国費:0千円))														
																	26																			
																	27																			
																	28																			
																	29																			
																	30																			
																	31																			
																	累計	87,456	▲ 87,456	0	0															
77	D	-	4	-	21	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その21)	大原・駅 周辺地区	町	町	直接	完了	8,374,468	25	~	29	23																			
																	24																			
																	25	585,956	174,912	8,799	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約														
																	26	137,790	102,896	111,172	-	H26.5基本設計等、H27.2駅北地盤調査その1、H27.3駅北地盤調査そ の2、H27.3ずい道地盤調査														
																	27	3,126,353		4,007,936	-	H27.5女川駅北買取契約、H27.12ずい道買取契約、用地購入														
																	28	3,318,932	▲ 131,250	3,187,682	-	H28.12 女川駅北確定契約締結														
																	29	309,201	▲ 280,240	12,066	2	H29.6 ずい道地区確定契約締結 H29.7 建物完成														
																	30		▲ 16,893																	
																	31																			
																	累計	7,478,232	▲ 150,575	7,327,655	2															
78	D	-	4	-	22	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その22)	中心部 区画整理事 業区域外 地区	町	町	直接	廃止	0	25	~	27	23																			
																	24																			
																	25	174,912	▲ 174,912	0	0	住宅配置計画に基づき整備を取りやめ。既配分事業費はD-4-21へ 流用。流用後交付対象事業費(0千円(国費:0千円))														
																	26																			
																	27																			
																	28																			
																	29																			
																	30																			
																	31																			
																	累計	174,912	▲ 174,912	0	0															

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
79	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	女川町内	町	町	直接	継続	3,693,471	25	~	32	23								
																	24								
																	25	4,762							
																	26	118,104	26,613	148,538	-	運動公園住宅、大石原浜、出島入居者分			
																	27	192,979		189,838	-	運動公園住宅外6地区			
																	28	297,108		255,755	-	運動公園住宅外13地区			
																	29	792,469	270,839	541,440	-	運動公園住宅外23地区			
																	30	321,488	20,173	817,641	-	運動公園住宅外26地区			
																	31	585,382							
																	累計	2,312,292	317,625	1,953,212	0				
																	80	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	女川町内
24																									
25	345																								
26	7,748	14,431	22,477	-	運動公園住宅、大石原浜、出島入居者分																				
27	27,867		24,685	-	運動公園住宅外6地区																				
28	33,505		30,954	-	運動公園住宅外13地区																				
29	50,372	6,672	53,565	-	運動公園住宅外23地区																				
30	78,003		66,810	-	運動公園住宅外26地区																				
31	57,343																								
累計	255,183	21,103	198,491	0																					
81	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	女川町内	町	町	直接	継続	768,323	24	~	32									
																	24	348,336							
																	25	1,393,344		54,426	-	利子補給補助について随時交付決定			
																	26			111,341	-	利子補給補助について随時交付決定			
																	27			104,784	-	利子補給補助について随時交付決定			
																	28			49,490	-	利子補給補助について随時交付決定			
																	29		▲ 1,165,437	45,163	-	利子補給補助について随時交付決定			
																	30			88,144	-	利子補給補助について随時交付決定			
																	31								
																	累計	1,741,680	▲ 1,165,437	453,348	0				
																	82	D	-	17	-	5	-	都市再生区画 整理事業(事業費)	宮ヶ崎
24					(H24年度は契約行為のみ)																				
25	400,050		400,050	-	H25.10 造成工事着手																				
26	1,191,525		1,191,525	-	H26.10 第1回契約変更																				
27	655,125		655,125	-	継続して宅地整備を実施																				
28	584,957	175,955	584,957	-	H28.9 URとのCM事業委託の第2回契約変更																				
29	1,396,716		1,396,716	-	URとのCM事業委託を継続																				
30			134,076	-	URとのCM事業委託を継続																				
31																									
累計	4,228,373	175,955	4,362,449	0																					

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
83	D	-	17	-	6	-	都市再生区画 整理事業(事業費)	中心部	町	町	直接	継続	39,965,194	25	~	31	23				H25.3 URとCM事業一括契約締結	
																	24				(H24年度は契約行為のみ)	
																	25	6,103,723		5,327,768	H25.4 造成工事着手 支障物件について随時契約締結	
																	26	5,696,752		5,919,762	H27.3 駅周辺エリア一部供用開始、支障物件随時補償契約締結	
																	27	5,158,152		5,314,297	支障物件随時補償契約締結	
																	28	4,012,570		4,305,331	H28.9 URとのCM事業委託の第2回契約変更、支障物件随時補償契約締結	
																	29	7,348,763	1,653,930	7,195,935	継続してURとのCM事業委託を継続、支障物件随時補償契約締結	
																	30			1,220,112	継続してURとのCM事業委託を継続、支障物件随時補償契約締結	
																	31					
																	累計	28,319,960	1,653,930	29,283,205	0	
																	84	D	-	21	-	1
24																						
25	22,500			他事業との調整により事業実施が遅れている																		
26			17,359	H26.6 URとCM事業一括契約																		
27	188,250		185,281	H28.3 公共下水道(汚水)整備事業契約締結																		
28			0	土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中																		
29			0	土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中																		
30		▲ 8,110		土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中																		
31																						
累計	210,750	▲ 8,110	202,640	0																		
85	D	-	1	-	11	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(市街 地2)	県	県	直接	継続	1,363,000	24	~	31						
																	24	31,000				
																	25	465,000		11,444	25年5月詳細設計契約。	
																	26	79,050		167,427	26年9月道路改良工事契約及び公管金協定締結。	
																	27	356,500		58,566	27年9月公管金協定締結。28年3月用地測量業務契約。	
																	28	0		620,646	28年8月公管金協定締結。28年11月工事委託契約締結。	
																	29	77,500			29年10月公管金協定締結。30年1月工事委託契約締結。	
																	30	47,275		192,251	改良工事の推進。	
																	31					
																	累計	1,056,325	0	1,050,334	0	
																	88	D	-	2	-	1
24				(H24年度は契約行為のみ)																		
25	429,592		421,162	H25.4 造成工事着手																		
26	500,543		501,011	H27.3 駅周辺エリア一部路線供用開始、支障物件補償契約締結																		
27	986,701		984,434	継続して道路整備を実施																		
28	627,040		627,040	H28.9 URとのCM事業委託の第2回契約変更																		
29	1,556,329	377,297	1,832,626	継続して道路整備を実施																		
30			111,229	継続して道路整備を実施																		
31																						
累計	4,100,205	377,297	4,477,502	0																		

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
	23	24	25	26	27	28							29	30							31	累計					
89	◆	D	-	4	-	2	-	1	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その1)	陸上競技 場跡地地 区	町	町	直接	完了	23,100	25	~	25	23								
																			24								
																			25	18,480		18,480	0	H26.2 譲渡代金確定契約締結			
																			26								
																			27								
																			28								
																			29								
																			30								
																			31								
																			累計	18,480	0	18,480	0				
																			90	◆	D	-	4	-	15	-	1
24																											
25	3,348		2,976	-	H25.11 譲渡契約締結																						
26					H26.8 完了																						
27																											
28																											
29		▲ 372																									
30																											
31																											
累計	3,348	▲ 372	2,976	0																							
91	D	-	15	-	2	-	1	津波復興拠点 整備事業	鷺神浜・ 女川浜地 区	町	町	直接	完了	1,499,497	25	~	28	23									
																		24									
																		25	318,184		300,934		H25.12 用地購入契約締結				
																		26	612,779		612,779		H26.4 実施設計業務発注、H26.9URとのCM事業変更契約締結、				
																		27	223,474		210,908		H27.3(仮称)地域交流C 施工監理・建設工事 契約締結				
																		28					H27.8(仮称)地域交流C建設工事変更契約締結				
																		29		▲ 29,816			H28.12完了				
																		30									
																		31									
																		累計	1,154,437	▲ 29,816	1,124,621	0					
																		93	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)
24																											
25	553,960		5,160																								
26			16,664																								
27			70,530																								
28			0																								
29			0																								
30		0	0																								
31																											
累計	553,960	0	92,354	0																							

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
94	D	-	21	-	2	下水道事業 (雨水)	公共下水 道区域	町	町	直接	継続	1,835,665	25	~	31	23									
																24									
																25	212,400		212,400		-	H25.6 URとCM事業一括契約締結			
																26	93,750		93,750		-	H26.4 水路整備着手			
																27	80,475		80,475		-	土地区画整理の進捗状況に合わせ施工中			
																28	437,348		437,348		-	H28.9変更契約締結。土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中			
																29	552,774		552,774		-	土地区画整理の進捗状況に合わせ施工中			
																30					-	土地区画整理の進捗状況に合わせ施工中			
																31									
																累計	1,376,747	0	1,376,747	0					
																95	◆	D	-	21	-	2	-	1	下水道冠水対 策検討事業
24																									
25	8,800		5,330	1	H25.10 検討業務委託契約(H26.3完了)																				
26																									
27																									
28		▲ 3,469																							
29																									
30																									
31																									
累計	8,800	▲ 3,469	5,330	1																					
96	◆	D	-	4	-	10	-	1	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その3)	大石原浜 地区	町	町	直接	完了	155										
																24									
																25									
																26	124		124	0	H26.6 譲渡契約締結 H26.7 完了				
																27									
																28									
																29									
																30									
																31									
																累計	124	0	124	0					
																108	D	-	1	-	12	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	浦宿猪落 線	町	町
24																									
25																									
26	3,875		3,547		-	H26.5 測量設計業務委託契約、H27.3変更契約締結(H27.3完了)																			
27	112,375	15,500	123,880		-	H27.6 請負工事契約締結 H28.3変更契約締結(H28.4完了)																			
28			0	1	H28.4 完成																				
29		▲ 4,322																							
30																									
31																									
累計	116,250	11,178	127,427	1																					

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	25		28																			
109	D	-	4	-	23	女川町災害公 営住宅整備事 業(その23)	石浜地区	町	町	直接	完了	412,029	25	28	23							
															24							
															25	78,675		812				
															26	506,863		2,860				
															27			364,189				
															28		▲ 224,470	▲ 7,337				
															29		▲ 543					
															30							
															31							
															累計	585,538	▲ 225,013	360,524				1
															110	D	-	4	-	24	女川町災害公 営住宅整備事 業(その24)	鶴神浜地 区
24																						
25	773,293		6,938																			
26	198,346		392,719																			
27	320,012		891,994																			
28	2,875,898		2,875,898																			
29	1,890,039	▲ 441,290	1,425,882																			
30		▲ 21,629	1,054				184															
31																						
累計	6,057,588	▲ 462,919	5,594,485				184															
111	D	-	23	-	26	防災集団移転 促進事業(事 業費)	旭が丘地 区	町	町	直接	完了	456,853	26	30								
															24							
															25							
															26	198,884		195,148				
															27	222,339		223,030				
															28			▲ 65,575				
															29			11,642				
															30		▲ 21,477	4,812				30,689
															31							
															累計	421,223	▲ 21,477	369,057				30,689

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28																		
112	◆	D	-	4	-	11	-	1	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その4)	野々浜地 区	町	町	直接	完了	620	26	~	26	23					
																			24					
																			25					
																			26	496		496	0	H26.8 譲渡契約締結、H27.3 完了
																			27					
																			28					
																			29					
30																								
31																								
累計	496	0	496	0																				
113	◆	D	-	4	-	23	-	1	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その5)	石浜地区	町	町	直接	完了	2,545	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	2,976				
																			27			2,036	-	H27.9買収契約締結
																			28			0	-	
																			29		▲ 940		-	
30				-																				
31				-																				
累計	2,976	▲ 940	2,036	0																				
114	◆	D	-	4	-	24	-	1	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その6)	鷺神浜地 区	町	町	直接	完了	1,550	26	~	27	23					
																			24					
																			25					
																			26	1,240		1,240	-	H27.3 買取り契約締結
																			27				0	H27.12 完了
																			28					
																			29					
30																								
31																								
累計	1,240	0	1,240	0																				
115	◆	D	-	23	-	17	-	1	防災集団移転 促進事業発生 土ストックヤ ード整備事業	御前浜地 区外2地 区	町	町	直接	継続	954,522	26	~	31	23					
																			24					
																			25					
																			26	314,212		160,283	-	H26.6 URとCM事業一括契約、用地借地契約締結
																			27			134,130	-	H27.4 用地借地契約 H27.6 UR事業変更契約
																			28			2,944	-	H28.4 用地借地契約
																			29			2,276	-	H29.4 用地借地契約
30	306,638	142,767	308,872	-	H30.4 用地借地契約 UR事業変更契約																			
31																								
累計	620,850	142,767	608,505	0																				

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27							28												
120	D	-	21	-	3	安住地区下水道冠水対策事業	安住地区	町	町	直接	完了	378,885	26	~	28	23								
																24								
																25								
																26	21,750		18,630	-	H26.8 実施設計業務契約締結			
																27	263,738		266,849	-	H27.9 冠水対策ポンプ施設建設工事契約締結			
																28			▲ 1,316	-	H28.9変更契約締結。 H28.9完成			
																29		▲ 1,324		1				
																30								
																31								
																累計	285,488	▲ 1,324	284,163	1				
122	◆	D	-	21	-	1	1	町	町	直接	継続	45,390	27	~	31	23								
																24								
																25								
																26			0	-				
																27	40,000		36,312	-	H28.3 公共下水道(汚水)整備事業契約締結			
																28			0	-	土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中			
																29			0	-	土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中			
																30		▲ 3,688		-	土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中			
																31								
																累計	40,000	▲ 3,688	36,312	0				
136	◆	D	-	17	-	6	-	1	町	町	直接	1,181,145	29	~	32	23								
																24								
																25								
																26								
																27								
																28								
																29								
																30	72,916		31,190		運動施設整備基本計画業務、基本設計業務及び清水公園修正基本			
																31								
																累計	72,916	0	31,190	0				
137	◆	D	-	23	-	25	-	1	町	町	直接	529,261	29	~	32	23								
																24								
																25								
																26								
																27								
																28								
																29								
																30	37,808	234,934	272,660		設計業務契約締結、URとCM事業締結			
																31								
																累計	37,808	234,934	272,660	0				

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
	23	24	25	26	27	28							29	30							31																	
138	◆	D	-	17	-	6	-	2	都市再生区画 整理事業(調 査設計費)	中心部	町	町	直接	継続	1,305,309	30	~	31																				
																			23																			
																			24																			
																			25																			
																			26																			
																			27																			
																			28																			
																			29														284,265					
																			30													375,588	52,318	297,840				委託業務締結
																			31													332,075						
													累計	707,663	336,583	297,840	0																					
139	◆	D	-	17	-	6	-	3	災害復旧工事 統括マネジメ ント事業	中心部他	町	町	直接	継続	355,987	30	~	31																				
																			23																			
																			24																			
																			25																			
																			26																			
																			27																			
																			28																			
																			29																			
																			30													284,789		284,789				水道災害復旧事業の進捗状況に合わせて実施中
																			31																			
													累計	284,789	0	284,789	0																					
140		D	-	5	-	2	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業[補助率変 更分]	女川町内	町	町	直接	継続	413,145	31	~	32																				
																			23																			
																			24																			
																			25																			
																			26																			
																			27																			
																			28																			
																			29																			
																			30																			
																			31													154,110						
													累計	154,110	0	0	0																					

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行残額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																
								都道府 県交付分	各年度 別合計	23	149,575	0	0	0		
										24	799,800	0	90,837	0		
										25	4,307,710	0	308,420	0		
										26	2,018,799	0	464,969	0		
										27	2,583,075	0	1,113,211	0		
										28	116,250	0	4,345,505	0		
										29	798,300	0	1,258,479	4,328		
										30	693,100	106,565	2,196,569	▲ 4,328		
										31	1,161,725	0	0	0		
								16,685,438	都道府県交付分 計		12,628,334	106,565	9,777,990	0		
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	617,083	0	0	0		
										24	16,393,440	0	10,950,537	2		
										25	23,472,746	0	19,576,635	2		
										26	19,597,130	0	19,695,158	5		
										27	17,084,738	0	16,255,782	0		
										28	17,743,731	0	19,881,883	15		
										29	14,030,232	0	16,776,938	15		
										30	1,477,230	0	4,355,836	48,337		
										31	1,128,910	0	0	0		
								140,514,096	市町村交付分 計		111,545,240	0	107,492,769	48,376		
								都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	766,658	0	0	0		
										24	17,193,240	0	11,041,374	2		
										25	27,780,456	0	19,885,055	2		
										26	21,615,929	0	20,160,127	5		
										27	19,667,813	0	17,368,993	0		
										28	17,859,981	0	24,227,388	15		
										29	14,828,532	0	18,035,417	4,343		
										30	2,170,330	106,565	6,552,405	44,009		
										31	2,290,635	0	0	0		
								157,199,534	合計		124,173,574	106,565	117,270,759	48,376		