

## 住宅・宅地供給計画 進捗管理表 (内容現在：平成30年6月1日見込み)

住宅・宅地の引渡し時期の前提となる造成工事等の進捗について、「計画」及び「進捗状況」をお知らせします。

「計画/進捗状況」の項目中、「計画」は内容現在におけるスケジュールを、「進捗状況」は、計画に対する状況を、それぞれ表記しています。

平成30年6月1日現在

地区名	用途	引渡し 予定時期	計画 進捗状況	進捗状況(上段:現在のスケジュール、下段:現時点の進捗状況)																											
				2017年度(H29年度)												2018年度(H30年度)															
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
堀切山	自立	H31.1	計画	切土ほか												整地・インフラ整備															●
			進捗状況	切土ほか																											
小乗浜	換地②	H31.2	計画					支障物等撤去	整地・インフラ整備																		●				
			進捗状況					支障物等撤去	整地・インフラ整備																						

### 土地・相続などの課題解決に 無料相談窓口をご利用ください

**土地・相続**の課題、**建物新築**時の手続き、その他不動産・法人登記に関するご相談は、**女川司法書士相談センター**（野球場北側）をご利用ください。  
予約優先ですので、なるべく事前連絡のうえお越してください。

開催日：  
月曜～土曜（祝日を除く）

時間：  
午後1時から  
午後4時30分まで

電話：（予約優先）  
0225-50-3001

6月の開催日						
月	火	水	木	金	土	日
				①	②	3
④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	10
⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	17
⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	24
㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	

※3日(日),10日(日),17日(日),24日(日)は休みとなります。



### 復興事業現場内への立入禁止のお願い

復興まちづくり事業現場内は大変危険ですので、ゲートの中には立ち入らないようお願いいたします。

■ 女川町復興推進課 / UR都市機構女川復興支援事務所 / おながわまちづくりJV工事事務所