

質 疑 応 答 書

工 事 名	旧御前分校解体工事	
質 疑 事 項		回 答 事 項
1. 特記仕様書の6枚目の石綿分析結果を抜粋した表がありますが、抜粋した表の他に分析結果の一覧があるという解釈でよろしいですか？		1. 別添のとおり調査しております
2. 内訳書12ページ目、アスファルト舗装撤去数量の単位は、平米でよろしいでしょうか？ （内訳の単位が立米になっています）		2. お見込みのとおり92.5m2となります。
3. 足場のシートに関する記載がありませんが、今回は使用しないという解釈でよろしいでしょうか？		3. 周囲に人家がないため巾木程度で考えています。 なお、仮設はすべて任意となりますので、安全面等を施工者側で判断のうえ変更していただいて構いません。
4. 外部足場について仮設計画図はありますか？		4. 図A-27を参照してください
5. 廃油処理に関してですが、廃油が入ったドラム缶が現場内に6個あるという解釈でよろしいでしょうか？		5. ドラム缶は4個となりますが、配管内の残油を考慮し6個で計上しております。